

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 1er. trimestre)

No.	No. OBRA	PROGRAMA / TIPO DE RECURSOS	NOMBRE	UBICACIÓN	COLONIA O JUNTA AUXILIAR	BENEFICIARIOS	AVANCE FINANCIERO					AVANCE FÍSICO				FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS	CONTRATISTA	
							No. CONTRATO	IMPORTE DEL CONTRATO	IMPORTE PAGADO ACUMULADO AL TRIMESTRE	% AVANCE FINANCIERO	ESTADO DE LA OBRA	CANTIDAD PROGRAMADA	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA ACUMULADA AL TRIMESTRE	% AVANCE FÍSICO			MES DE CONTRATACIÓN
1	25506	PARTICIPACIONES	RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFALTICO	CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON ENTRE LA CALLE IGNACIO ALDAMA Y AVENIDA MARGARITAS DE LA COLONIA PATRIMONIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA PATRIMONIO	11,346.00	OP/I3E019/SISPMP-2014-25506	2,488,303.81	2,363,888.62	95%	EN PROCESO	4,475.00	M2	4,251.25	95%	12 de agosto de 2014	13 de agosto de 2014	CONSTRUCTORA JON & CARSA DE CV
2	25568	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL	CALLE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 2 SUR	COLONIA CENTRO HISTORICO	25,414.00	OP/ADE003/SISPM P-2014-25568	4,035,388.50	3,899,136.30	97%	EN PROCESO	421.07	M2	408.44	97%	12 de septiembre de 2014	17 de septiembre de 2014	EXPERIENCIA INTERACTIVA
3	25589	RECURSOS PROPIOS 2014	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	CALLE VLADIMIR ILICH ULIANOV UBICADA EN CALLE VLADIMIR ILICH ULIANOV ENTRE CALLE QUERETARO (KM0+000) AL KM 0+343.34 DE LA COLONIA 2 DE MARZO EN LA JUNTA AUXILIAR LA RESURRECCION DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	COLONIA 2 DE MARZO	3,612.00	OP/LPE023/SISPMP-2014-25589	2,244,738.83	1,936,134.49	86%	EN PROCESO	2,551.15	M2	2,193.99	86%	19 de noviembre de 2014	20 de noviembre de 2014	CONSTRUCCIONES NELA SA DE CV
4	25620	PARTICIPACIONES	MANTENIMIENTO VIAL DE LAS GASAS DEL DISTRIBUIDOR 475	DIFERENTES CALLES, DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO ED PUEBLA	ZONA VOLANTE	15,422.00	OP/I5E019/SISPMP-2014-25620	1,656,602.50	0.00	0%	EN PROCESO	5,169.00	M2	0.00	0%	25 de noviembre de 2014	26 de noviembre de 2014	MILENIO CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 1er. trimestre)

5	25623	RECURSO PROPIO	TRABAJOS DE REMODELACION EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	UBICADA EN BOULEVARD SAN FELIPE Y AVENIDA GRANATE DE LA COLONIA RANCHO COLORADO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	RANCHO COLORADO	2,436	OP/I3E032/SISPMP-2014-25623	\$689,588.08	0	0%	EN PROCESO	12.00	M2	0.00	0%	11 de diciembre de 2014	12 de diciembre de 2014	CONSORCIO CONSTRUCTOR MAGESTIC, S.A. DE C.V.
6	25630	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,475	OP/I3E001/SISPMP-2014-25630	\$954,763.68	\$954,763.68	100%	FINIQUITADA	198.00	M3	198.00	100%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	CONSTRUCTORA JON & CAR, S.A. DE C.V.
7	25631	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,475	OP/I3E002/SISPMP-2015-25631	\$954,166.51	\$0.00	0%	EN PROCESO	198.00	M3	0.00	0%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	GRUPO DE CONSULTORÍA EN CONSTRUCCIÓN LISAMOMBC, S.A. DE C.V.
8	25632	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,475	OP/I3E003/SISPMP-2015-25632	\$954,138.95	\$0.00	0%	EN PROCESO	198.00	M3	0.00	0%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
9	25633	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,475	OP/I3E015/SISPMP-2015-25633	\$955,500.96	\$955,500.96	100%	FINIQUITADA	198.00	M3	198.00	100%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
10	25635	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,475	OP/I3E006/SISPMP-2015-25635	\$952,092.50	\$0.00	0%	EN PROCESO	198.00	M3	0.00	0%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	OLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
11	25636	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,475	OP/I3E007/SISPMP-2015-25636	\$952,905.57	0	0%	EN PROCESO	198.00	M3	0.00	0%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	DICOVIT, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 1er. trimestre)

12	25637	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,475	OP/I3E008/SISPMP-2015-25637	\$952,023.60	0	0%	EN PROCESO	198.00	M3	0.00	0%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN PREDYKSA, S.A. DE C.V.
13	25638	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,475	OP/I3E009/SISPMP-2015-25638	\$971,750.82	0	0%	EN PROCESO	198.00	M3	0.00	0%	30 de enero de 2015	2 de febrero de 2015	SANIBARI EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
14	25640	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,475	OP/I3E011/SISPMP-2015-25640	\$764,378.66	0	0%	EN PROCESO	198.00	M3	0.00	0%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	OLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
15	25642	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,480	OP/I3E013/SISPMP-2015-25642	\$758,242.31	0	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	JOSE CARLOS FLORES MACIP
16	25643	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,480	OP/I3E014/SISPMP-2015-25643	\$755,851.82	0	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	CISBA ACABADOS Y REMODELACIONES, S.A. DE C.V.
17	25647	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,480	OP/I3E018/SISPMP-2015-25647	\$750,741.51	0	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	CONSTRUCCIONES RACANI, S.A. DE C.V.
18	25648	RECURSO PROPIO	BACHEO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE	UBICADA EN DIFERENTES CALLES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	2,480	OP/I3E019/SISPMP-2015-25648	\$753,003.51	0	0%	EN PROCESO	156.00	M3	0.00	0%	20 de febrero de 2015	21 de febrero de 2015	SANIBARI EDIFICACIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.
19	25651	RECURSO PROPIO	MODERNIZACIÓN DE ANDENES DE LA CENTRAL DE ABASTOS	UBICADA EN, ENTRE NAVE "A" Y NAVE "B", ENTRE NAVE "C" Y NAVE "D" EN LA JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	JUNTA AUXILIAR SAN PABLO XOCHIMEHUACAN	500	OP/LPE001/SISPMP-2015-25651	\$9,602,019.45	0	0%	EN PROCESO	19697..59	M2	0.00	0%	14 de marzo de 2015	14 de marzo de 2015	DISEÑO Y ACABADOS CONSTRUGAVA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 1er. trimestre)

20	40389	FORTAMUN- PARTICIPACIONES	2DA ETAPA CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BOULEVARD NORTE	TRAMO HEROE DE NACUZARI - DIAGONAL DEFENSORES DE LA REPUBLICA, DE LAS COLONIAS CLEOTILDE TORRES, GUADALUPE VICTORIA, CUAUHEMOC, LOS IDOLOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	CLEOTILDE TORRES, GUADALUPE VICTORIA, CUAUHEMOC, LOS IDOLOS EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	12,252.00	OP/LPE004/SISPMP-2014-40389	64,817,675.74	63,656,903.55	98%	EN PROCESO	36,083.46	M2	36,083.46	98%	16 de julio de 2014	18 de julio de 2014	DEL CARMEN CARRETERAS Y PUENTES SA DE CV
21	40413	PRODDER 2014 Y RECURSO PROPIO 204	AMPLIACION DE ALCANTARILLA DO SANITARIO	UBICADA EN CALLES FLOR DEL RIO Y ALCATRAZ , ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LA HERRADURA DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	VALLE DE LAS FLORES	140	OP/ADNO09/SISPM P-2015-40413	\$317,924.34	312,726.37	98%	EN PROCESO	264.20	ML	259.88	98%	7 de enero de 2015	8 de enero de 2015	ZUNIKABE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
22	40414	PRODDER 2014 Y RECURSO PROPIO 204	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLES FLOR DEL RIO Y ALCATRAZ ,	ENTRE CALLE TULIPANES Y CALLE LA HERRADURA DE LA COLONIA VALLE DE LAS FLORES DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	VALLE DE LAS FLORES	140	OP/ADNO10/SISPM P-2015-40414	\$205,445.49	193,807.87	94%	EN PROCESO	357.81	ML	337.54	94%	7 de enero de 2015	8 de enero de 2015	ZUNIKABE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
23	40415	FAFEF 2012, FAFEF 2014, RECURSOS FISCALES 2015 Y RECURSO PROPIO 2015	RECONSTRUCCION CON PAVIMENTO ASFALTICO DE LA 105 PONIENTE EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	UBICADA EN LA AVENIDA 105 PONIENTE ENTRE PROLONGACION DE LA 16 DE SEPTIEMBRE Y 11 SUR DE LAS COLONIAS POPULAR COATEPEC, POPULAR CASTILLOTLA, ARBOLEDAS LOMA BELLA, LOMA ENCANTADA, VILLA DEL SUR, UNIDAD HABITACIONAL DAMISAR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	POPULAR COATEPEC, POPULAR CASTILLOTLA, ARBOLEDAS LOMA BELLA, LOMA ENCANTADA, VILLA DEL SUR, UNIDAD HABITACIONAL DAMISAR	26,235	OP/LPE026/SISPMP-2015-40415	\$10,649,350.59	2,099,731.89	20%	EN PROCESO	20,036.47	M2	4,007.29	20%	20 de enero de 2015	21 de enero de 2015	GRUPO CONSTRUCTOR MARCAR Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 1er. trimestre)

24	50265	FORTAMUN	PLAN INTEGRAL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2014	DIFERENTES PARTES DE LA COLONIA ZONA VOLANTE DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	ZONA VOLANTE	1,434,062.00	SR/ADE008/SISPMP-50265	4,685,342.25	4,521,355.27	96%	EN PROCESO	101,271.23	M2	101,271.23	96%	15 de diciembre de 2014	5 de marzo de 2014	HONORIO GUEVARA BRUNEL
25	60431	FISE 2010, FISE 2011 Y FISE 2012	RECONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y RIEGO DE SELLO EN TRAMOS AISLADOS DE LA CALLE 11 SUR DE LA AV. MARGARITAS A SAN ANDRES AZUMIATLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	UBICADA EN CALLE 11 SUR DE LA CALLE MARGARITAS A SAN ANDRES AZUMIATLA, EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	SAN ANDRES AZUMIATLA	9,943	OP/LPE024/SISPMP-2014-60431	\$34,296,185.47	0	0%	EN PROCESO	86,012.59	M2	0.00	0%	31 de diciembre de 2014	5 de enero de 2015	GRUPO HERBRICH DE MEXICO, S.A. DE C.V.
26	70012	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	GIMNASIO PUEBLA SUR	AV VEINTIOCHO DE MAYO S/N COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA CP 72470 DE LA COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA	COLONIA POPULAR EMILIANO ZAPATA	182,000.00	OP/LPNN4/SDUOPMP-2014-70012	16,783,390.35	9,774,896.66	58%	EN PROCESO	1,442.10	M2	865.26	60%	26 de mayo de 2014	28 de mayo de 2014	BCD ARQUITECTOS SA DE CV
27	70022	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS	ENTRE PRIVADA CUAHUTEMOC Y AVENIDA 10 DE MAYO DE LA COLONIA UNION ANTORCHISTA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	COLONIA UNION ANTORCHISTA	4,311.00	OP/I3N27/SISP-2014-70022	3,259,328.90	3,259,259.37	100%	FINIQUITADA	2,981.75	M2	2,981.75	100%	17 de octubre de 2014	20 de octubre de 2014	GRUPO CONSTRUCTOR PROGRENMER SA DE CV

**Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 1er. trimestre)**

28	70023	FONCA 2014	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ZONA DE LA ACOCOTA Y EL BARRIO DE LA LUZ	CALLE JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA ENTRE 14 NTE. Y 18 B NTE, AV. 2 ORIENTE ENTRE CALLE 14 Y 20 NORTE, AV. 4 ORIENTE ENTRE CALLE 14 NORTE Y 20 NORTE. AV. 6 ORIENTE ENTRE PRIVADA 16 NORTE Y 20 NORTE. AV. 8 ORIENTE. ENTRE CALLE 16 NORTE Y 20 NORTE, PRIVADA 4 ORIENTE ENTRE 18 Y 20 NORTE, CALLE 16 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y 8 ORIENTE, CALLE 18 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 8 ORIENTE, CALLE 20 NORTE ENTRE AV. JUAN DE PALAFOX Y MENDOZA Y 6 ORIENTE BARRIO DE LA LUZ	BARRIO DE LA LUZ	35,000.00	OP/LPN25 /SISPMP-2014-70023	19,471,314.29	448,714.45	2%	EN PROCESO	27,038.32	M2	12,708.01	47%	27 de octubre de 2014	29 de octubre de 2014	DAUCO DISEÑO Y CONSTRUCCION SA DE CV
29	70029	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	SISTEMA DE AGUA DE LA COLONIA AQUILES SERDAN (PRIMERA ETAPA)	UBICADA EN CALLE REVOLUCION MEXICANA, CALLE CARMEN SERDAN, CALLE 1910, CALLE 18 DE NOVIEMBRE, CALLE AQUILES SERDAN Y CALLE MAXIMO SERDAN, DE LA COLONIA AQUILES SERDAN DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	AQUILES SERDAN	1,820	OP/I3N58 /SISPMP-2014-70029	\$1,897,563.44	1,801,465.96	95%	EN PROCESO	2,504.50	ML	2,379.28	95%	18 de diciembre de 2014	19 de diciembre de 2014	COMERCIAL SIERRA MORENA, S.A. DE C.V.
30	70030	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA VELAZCO COLONIA PRIMERO DE MAYO MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA (SEGUNDA ETAPA)	UBICADA EN PREDIO UBICADO ENTRE CALLE CARRIL DE SAN CRISTOBAL Y CALLE OCOTAL 4 A LA ALTURA DE LA CALLE DEL PROGRESO A LA ALTURA DE LA CALLE ENCINAL DE LA COL 1° DE MAYO	1° DE MAYO	1,500	OP/ADN57/SISPMP-2014-70030	\$688,392.50	\$688,392.50	100%	FINIQUITADA	660.00	M2	660.00	100%	18 de diciembre de 2014	19 de diciembre de 2014	CONSTRUCTORA Y EDIFICADORA CODYSA, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015 (Al 1er. trimestre)

31	70031	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	PERFORACION DE POZO Y SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	UBICADA EN LA COLONIA TLACAELEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA	TLACAELEL	6,755	OP/LPN56/SISPMP-2014-70031	\$9,650,529.26	0	0%	EN PROCESO	1.00	SISTEMA	0.00	0%	29 de diciembre de 2014	30 de diciembre de 2014	BERESMO CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA, S.A DE C.V.
32	70032	FAFEF 2014	REHABILITACION DEL DEPORTIVO LA PIEDAD	UBICADA EN 25 SUR S/N ENTRE 13 PTE Y CALLE 15 PTE, COL SANTA CRUZ LOS ANGELES	SANTA CRUZ LOS ANGELES	3,630	OP/LP025/SISPMP-2014-70032	\$20,490,091.73	0	0%	EN PROCESO	9,745.00	M2	0.00	0%	31 de diciembre de 2014	2 de enero de 2015	CONCRETA ESTRUCTURAS EN CONCRETO, S.A. DE C.V.
33	70033	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	UNIDAD DEPORTIVA FRANCISCO MONTEJO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA, PUEBLA	EN AVENIDA XONACATEPEC EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	MUNICIPIO DE PUEBLA	2,234	OP/I3N69/SISPMP-2014-70033	\$1,453,811.90	0	0%	EN PROCESO	0.00	0	0.00	0%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	ZUNIKABE CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.
34	70034	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2014	UNIDAD DEPORTIVA CAUCEL EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	UBICADA EN 29 PONIENTE Y CALLE PROLONGACION 49 SUR COLONIA LA LIBERTAD EN EL MUNICIPIO DE PUEBLA	LA LIBERTAD	2,500	OP/I3N68/SISPMP-2014-70034	\$1,442,874.14	0	0%	EN PROCESO	1,086.21	M2	0.00	0%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	BUSINESS GROUP CH, S.A. DE C.V.
35	70035	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	CONSTRUCCION FORO CULTURAL COLONIA TLACAELEL	UBICADA EN CARRETERA A AZUMIATLA ENTRE CALLE IZCOATL Y CALLE SIN NOMBRE DE LA COLONIA TLACAELEL	TLACAELEL	4,871	OP/I3N66/SISPMP-2014-70035	\$1,968,956.32	0	0%	EN PROCESO	362.63	M2	0.00	0%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	CUPULA CONSTRUCTIVA, S.A. DE C.V.
36	70036	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	CONSTRUCCION FORO CULTURAL EN LA COLONIA 6 DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	UBICADA EN CALLE FRANCISCO VILLA ESQUINA LOPEZ MATEOS DE L COLONIA 6 DE JUNIO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	6 DE JUNIO	354	OP/I3N64/SISPMP-2014-70036	\$2,994,218.98	0	0%	EN PROCESO	377.27	M2	0.00	0%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	SISTEMAS HIDRAULICOS SAVE, S.A. DE C.V.

Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 1er. trimestre)

37	70037	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	CONSTRUCCION FORO CULTURAL EN LA COLONIA VICTOR PUEBLA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,	UBICADA ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE SIN NOMBRE	VICTOR PUEBLA	1,614	OP/I3N65 /SISPMP-2014-70037	\$2,999,882.41	0	0%	EN PROCESO	910.32	M2	0.00	0%	30 de diciembre de 2014	30 de diciembre de 2014	ACDEL CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.
38	70038	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR Y SU PROLONGACION EN LA CALLE AQUILES CORDOVA CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA 2 DE MARZO DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,	UBICADA EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA A LA CALLE MARGARITA MORAN VELEZ	2 DE MARZO	6,640	OP/LPN59 /SISPMP-2014-70038	\$7,730,966.57	0	0%	EN PROCESO	5,489.32	M2	0.00	0%	31 de diciembre de 2014	2 de enero de 2015	CONSTRUNOR, S.A. DE C.V.
39	70039	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	TECHADO DE CANCHA DE LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" DE LA COLONIA "UNION ANTORCHISTA" MUNICIPIO DE PUEBLA EN EL ESTADO DE PUEBLA	UBICADA EN PROLONGACION DE LA 11 SUR ESQUINA CON CALLE NIÑOS HEROES PARAMENTO ORIENTE COLONIA UNION ANTORCHISTA	UNION ANTORCHISTA	1,500	OP/I3N70 /SISPMP-2014-70039	\$1,668,421.67	\$861,010.75	52%	EN PROCESO	672.00	M2	349.44	52%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	OBRAS CIVILES ELECTRICAS Y METALICAS, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 1er. trimestre)**

40	70040	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA UNION ANTORCHISTA MUNICIPIO DE PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA,	UBICADA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y PRIVADA EXISTENTE CABAÑAS DE SANTA MARIA (ANTORCHISTA)	UNION ANTORCHISTA	1,620	OP/I3N63/SISPMP-2014-70040	\$2,892,110.02	0	0%	EN PROCESO	3,888.00	M2	0.00	0%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	OLI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
41	70041	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA DEL ESTADO DE PUEBLA	UBICADA EN AVENIDA 3 SUR S/N ENTRE CALLE CESAR VALLEJO Y CALLE RAMON LOPEZ VELARDE DE LA COLONIA BALCONES DEL SUR DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	BALCONES DEL SUR	5,210	OP/LPN60/SISPMP-2014-70041	\$14,501,524.09	0	0%	EN PROCESO	14,296.08	M2	0.00	0%	31 de diciembre de 2014	2 de enero de 2015	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, CPG, S.A. DE C.V.
42	70042	CONTINGENCIAS ECONÓMICAS 2014	CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA COLONIA TLACAELEL	UBICADA EN CARRETERA A AZUMIATLA, ENTRE CALLE IZCOATL CALLE SIN NOMBRE COLONIA TLACAELEL DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	TLACAELEL	4,871	OP/I3N67/SISPMP-2014-70042	\$983,552.47	\$846,904.10	86%	EN PROCESO	574.26	M2	493.86	86%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	JUANJO EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.

**Avance sobre obras contratadas 2015
(Al 1er. trimestre)**

43	70043	FONDO REGIONAL 2014	MANTENIMIENTO DE PAVIMENTO ASFALTICO CON FRESADO EN VIALIDADES LATERALES DE LA AVENIDA SAN CLAUDIO ENTRE DIAGONAL RIO PAPAGAYO Y AVENIDA 14 SUR DE LAS COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL Y CORONEL MIGUEL AUZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA,	UBICADA EN VIALIDADES LATERALES DE LA AVENIDA SAN CLAUDIO ENTRE DIAGONAL RIO PAPAGAYO Y AVENIDA 14 SUR DE LAS COLONIAS JARDINES DE SAN MANUEL Y CORONEL MIGUEL AUZA DEL MUNICIPIO DE PUEBLA	JARDINES DE SAN MANUEL Y CORONEL MIGUEL AUZA	6,337	OP/13N62 /SISPMP-2014-70043	\$4,656,050.28	2,448,468.42	53%	EN PROCESO	18,213.47	M2	9,577.88	53%	30 de diciembre de 2014	31 de diciembre de 2014	TECNOLOGIA E INNOVACION URBANA, S.A. DE C.V.
----	-------	---------------------	---	---	--	-------	-----------------------------	----------------	--------------	-----	------------	-----------	----	----------	-----	-------------------------	-------------------------	--